

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto : RECUPERAÇÃO PARCIAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO NO BLOCO A DO EDIFÍCIO JMM

Processo : 23079.230803/2021-11	25,92%
Prazo de Proc. Adminis. e Mobilização: 30 Dias	85,67%
Prazo Apresentação do Projeto 30 dias	48,51%
Prazo de Aceitação: 90 DIAS	12/2021
Prazo de Obra : 150 DIAS	

Início da Obra :

ETAPAS:				1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa	5ª etapa	7ª etapa	8ª etapa	Total
Item	Serviço	Custo	Prazo	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	165 DIAS	240 DIAS	
0	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00	30	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
1	PROJETOS	R\$ 17.759,65	30	0,00%	96,52%	0,00%	0,00%	3,48%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 17.141,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 618,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.759,65
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 27.914,02	90	0,00%	78,11%	8,55%	8,55%	4,79%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 21.803,64	R\$ 2.386,65	R\$ 2.386,65	R\$ 1.337,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.914,02
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.115.558,36	120	0,00%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 167.333,75	R\$ 334.667,51	R\$ 334.667,51	R\$ 278.889,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.115.558,36
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.259,13	90	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.177,74	R\$ 2.540,70	R\$ 2.540,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.259,13
5	GERENCIAMENTO DE OBRAS	R\$ 94.639,33	120	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 23.659,83	R\$ 23.659,83	R\$ 23.659,83	R\$ 23.659,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.639,33
6	ACEITE PROVISÓRIO	R\$ 0,00	15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
7	ACEITE DEFINITIVO	R\$ 0,00	75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
Total											
	Valor Total	R\$ 1.263.130,48		R\$ 0,00	R\$ 229.938,84	R\$ 362.891,73	R\$ 363.254,68	R\$ 307.045,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.263.130,48
	Total Acumulado			R\$ 0,00	R\$ 229.938,84	R\$ 592.830,57	R\$ 956.085,25	R\$ 1.263.130,49	R\$ 1.263.130,49	R\$ 1.263.130,49	
	Total %			0,0%	18,2%	28,7%	28,8%	24,3%	0,0%	0,0%	
	% Acumulado			0,0%	18,2%	46,9%	75,7%	100,0%	100,0%	100,0%	