



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL											
Obra: EXECUÇÃO DO ANEL DE INFRA-ESTRUTURA DO HESFA											
Local:AV. PRESIDENTE VARGAS, 2863 - CIDADE NOVA - Rio de Janeiro											
	ETAPAS	CUSTO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	300 dias
	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA UFRJ / MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA	—									
1	ESCRITÓRIO/CAMPO	R\$ 21.901,14		100,00% R\$ 21.901,14							
2	TRANSPORTE	R\$ 8.704,00		16,66% R\$ 1.450,09	16,66% R\$ 1.450,09	16,66% R\$ 1.450,09	16,66% R\$ 1.450,09	16,67% R\$ 1.450,96	16,67% R\$ 1.450,96		
3	MÃO-DE-OBRA	R\$ 221.301,77		16,67% R\$ 36.891,01	16,67% R\$ 36.891,01	16,67% R\$ 36.891,01	16,67% R\$ 36.891,01	16,66% R\$ 36.868,88	16,66% R\$ 36.868,88		
4	INFRAESTRUTURA DA OBRA	R\$ 33.571,34		50,00% R\$ 16.785,67	10,00% R\$ 3.357,13	10,00% R\$ 3.357,13	10,00% R\$ 3.357,13	10,00% R\$ 3.357,13	10,00% R\$ 3.357,13		
5	SERVIÇOS COM INTERFERENCIA	R\$ 65.332,76		16,67% R\$ 10.890,97	16,67% R\$ 10.890,97	16,66% R\$ 10.884,44	16,66% R\$ 10.884,44	16,66% R\$ 10.884,44	16,66% R\$ 10.884,44		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS	R\$ 378.470,53		16,67% R\$ 63.091,04	16,67% R\$ 63.091,04	16,67% R\$ 63.091,04	16,67% R\$ 63.091,04	16,66% R\$ 63.053,19	16,66% R\$ 63.053,19		
7	TUBULAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 522.177,89		16,67% R\$ 87.047,05	16,67% R\$ 87.047,05	16,67% R\$ 87.047,05	16,67% R\$ 87.047,05	16,66% R\$ 86.994,84	16,66% R\$ 86.994,84		
8	PISO E SOLO CIMENTO	R\$ 261.213,62		16,67% R\$ 43.544,31	16,67% R\$ 43.544,31	16,67% R\$ 43.544,31	16,67% R\$ 43.544,31	16,66% R\$ 43.518,19	16,66% R\$ 43.518,19		
9	DEMOLIÇÕES PRÉDIO 09	R\$ 31.558,92		50,00% R\$ 15.779,46	50,00% R\$ 15.779,46						
10	DEMOLIÇÕES DO MURO	R\$ 29.118,26						50,00% R\$ 14.559,13	50,00% R\$ 14.559,13		
11	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO GRADIL	R\$ 302.695,99						50,00% R\$ 151.347,99	50,00% R\$ 151.347,99		
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 134.991,81						50,00% R\$ 67.495,91	50,00% R\$ 67.495,91		
13	MOBILIARIO URBANO	R\$ 27.281,21						50,00% R\$ 13.640,60	50,00% R\$ 13.640,60		
14	INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA EXTERNA	R\$ 67.118,79						50,00% R\$ 33.559,40	50,00% R\$ 33.559,40		
15	EQUIPAMENTO PRESSURIZAÇÃO	R\$ 950.991,77				25,00% R\$ 243.496,10	25,00% R\$ 243.496,10	25,00% R\$ 243.496,10	25,00% R\$ 237.747,94		
16	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 26.354,37							100,00% R\$ 26.354,37		
	RECEBIMENTO PROVISÓRIO										
	RECEBIMENTO DEFINITIVO										
	PARCELAS /			R\$ 297.382,73	R\$ 262.052,66	R\$ 489.762,51	R\$ 489.762,51	R\$ 770.230,60	R\$ 790.837,81		
	TOTAL GERAL DA OBRA	R\$ 3.082.784,14									