



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Objeto :Reforma dos Laboratórios do Curso de Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes - ED. JMM.

Processo :23079.221448/2021-90	BDI:	25,92%
Prazo de Proc. Adminis. e Mobilização: 30 Dias	LS Horista:	85,67%
Prazo Apresentação do Projeto 30 dias	LS Mensalista:	48,51%
Prazo de Aceitações: 60 DIAS	Mês Referência:	10-2021
Prazo de Obra : 120 DIAS		

Início da Obra :

ETAPAS:				1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa	5ª etapa	6ª etapa	7ª etapa	Total
Item	Serviço	Custo	Prazo	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	
0	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00	30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 31.062,57	30	0,00% R\$ 0,00	75,00% R\$ 23.296,93	25,00% R\$ 7.765,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 31.062,57
2	ANOTAÇÕES / TAXAS E DESPESAS GERAIS	R\$ 3.091,76	30	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.091,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.091,76
3	RELATÓRIOS DE OBRA	R\$ 3.625,80	30	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.812,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.812,90	100,00% R\$ 3.625,80
4	GERENCIAMENTO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO	R\$ 190.104,95	120	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 19.010,49	10,00% R\$ 19.010,49	20,00% R\$ 38.020,99	20,00% R\$ 38.020,99	20,00% R\$ 38.020,99	20,00% R\$ 38.020,99	100,00% R\$ 190.104,95
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.785,54	30	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 12.392,77	50,00% R\$ 12.392,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 24.785,54
6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 9.955,69	30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 4.977,84	50,00% R\$ 4.977,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.955,69
7	SERVIÇOS NA COBERTURA	R\$ 58.527,10	30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 14.631,78	25,00% R\$ 14.631,78	25,00% R\$ 14.631,78	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 14.631,78	100,00% R\$ 58.527,10
8	EXECUÇÃO DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 13.313,22	30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.656,61	50,00% R\$ 6.656,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.313,22
9	DIVISÓRIAS TIPO DRY-WALL	R\$ 36.317,25	30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 9.079,31	25,00% R\$ 9.079,31	50,00% R\$ 18.158,63	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 36.317,25

EngºCivil
Leonardo S. S. Pádua
SIAPE: 3133088



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS



10	INSTALAÇÃO DE PORTAS	R\$ 42.065,17	30	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 10.516,29	R\$ 10.516,29	R\$ 10.516,29	R\$ 0,00	R\$ 10.516,29	R\$ 0,00	R\$ 42.065,17
11	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	R\$ 54.475,24	30	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.618,81	R\$ 13.618,81	R\$ 27.237,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.475,24
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 11.133,41	30	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.566,70	R\$ 0,00	R\$ 5.566,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.133,41
13	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 6.854,84	30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.427,42	R\$ 3.427,42	R\$ 6.854,84
14	PROJETOS "AS BUILT"	R\$ 18.970,71	30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.485,36	R\$ 9.485,36	R\$ 18.970,71
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.484,01	30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.242,01	R\$ 3.242,01	R\$ 6.484,01
16	ACEITE PROVISÓRIO	R\$ 0,00	30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	ACEITE DEFINITIVO	R\$ 0,00	30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total											
Valor Total		R\$ 510.767,27		R\$ 0,00	R\$ 70.121,15	R\$ 88.480,34	R\$ 97.501,64	R\$ 101.193,01	R\$ 82.850,69	R\$ 70.620,45	R\$ 510.767,28
Total Acumulado				R\$ 0,00	R\$ 70.121,15	R\$ 158.601,49	R\$ 256.103,12	R\$ 357.296,14	R\$ 440.146,83	R\$ 510.767,27	
Total %				0,0%	13,7%	17,3%	19,1%	19,8%	16,2%	13,8%	
% Acumulado				0,0%	13,7%	31,1%	50,1%	70,0%	86,2%	100,0%	